

Додаток

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ГРАФІКІВ ВИКОНАННЯ РОБІТ З АСФАЛЬТУВАННЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ,
ПЕРЕДБАЧЕНИХ ПРОГРАМОЮ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТА КИЄВА НА 2019 РІК

№ з/п	Адреса	Вартість відповідно розпорядження (тис. грн.)	Планова дата початку робіт	Планова дата завершення робіт
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІЖКВАРТАЛЬНИХ ПРОІЗДІВ ТА ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ (43 об'єктів)				
1	БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 10	400,0		Графік буде надано після надання інформації від КТЕ стосовно виконання робіт.
2	БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 25	723,0		Графік буде надано після надання інформації від КТЕ стосовно виконання робіт.
3	БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 27	617,0		Графік буде надано після надання інформації від КТЕ стосовно виконання робіт.
4	БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 32-А	200,0		10.08.2019 планове завершення робіт КТЕ. Після завершення буде узгоджено графік проведення робіт з асфальтування
5	БУЛЬВ. Л.УКРАЇНКИ, 28-А	587,0		Завершено
6	ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА, 25	200,0	08.08.2019*	17.08.2019
7	ВУЛ. АКАДЕМІКА БОГОМОЛЬЦЯ, 7/14	1000,0		Завершено
8	ВУЛ. ГЕНЕРАЛА АЛМАЗОВА, 9	500,0		30.07.2019 планове завершення робіт КТЕ. Після завершення буде узгоджено графік проведення робіт з асфальтування
9	ВУЛ. ГУСОВСЬКОГО, 12/7	1000,0		30.07.2019 планове завершення робіт КТЕ. Після завершення буде узгоджено графік проведення робіт з асфальтування
10	ВУЛ. ЗВІРИНЕЦЬКА, 61	300,0		10.08.2019 планове завершення робіт КТЕ. Після завершення буде узгоджено графік проведення робіт з асфальтування
11	ВУЛ. ЛЄСКОВА, 6	800,0	16.07.2019*	13.08.2019*
12	ВУЛ. ЛАВРСЬКА, 6	500,0		Триває закупівля
13	ВУЛ. ЛЕВАНДОВСЬКА, 5-А, 5-Б	450,0		30.07.2019 планове завершення робіт КТЕ. Після завершення буде узгоджено графік проведення робіт з асфальтування
14	ВУЛ. ЛИПСЬКА, 15-Б	700,0		Триває підготовка до оголошення процедури закупівель
15	ВУЛ. М. РАЄВСЬКОГО, 28	400,0	15.08.2019*	25.08.2019*
16	ВУЛ. М.СОЛОВЦОВА, 3	200,0		Графік буде надано після надання інформації від КТЕ стосовно виконання робіт.
17	ВУЛ. МИХАЙЛА БОЙЧУКА, 23	1500,0		Завершено
18	ВУЛ. МИХАЙЛА БОЙЧУКА, 25-А	670,0		Завершено
19	ВУЛ. МИХАЙЛА БОЙЧУКА, 31	670,0		Завершено
20	ВУЛ. МИХАЙЛА БОЙЧУКА, 34	1742,0		Триває закупівля
21	ВУЛ. МИХАЙЛА БОЙЧУКА, 34-А	1626,0		Триває закупівля
22	ВУЛ. МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, 9	300,0	13.08.2019	18.08.2019
23	ВУЛ. НІМАНСЬКА, 5	300,0		Завершено
24	ВУЛ. НІМАНСЬКА, 3	900,0		Завершено
25	ВУЛ. НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКА, 1	700,0		Завершено
26	ВУЛ. П.МИРНОГО, 11	600,0		Завершено
27	ВУЛ. П.МИРНОГО, 9-Б	500,0		Завершено
28	ВУЛ. ШОВКОВИЧНА, 13/2	500,0	08.08.2019*	16.08.2019
29	ВУЛ. ШОВКОВИЧНА, 32/34	500,0	08.08.2019	22.08.2019
30	КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, 10	1000,0	02.08.2019	16.08.2019
31	КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, 11	800,0		Завершено
32	КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, 12	1500,0	02.08.2019*	15.08.2019
33	ПРОВ. ІПСИЛАНТІВСЬКИЙ, 3, 5	1000,0		10.08.2019 планове завершення робіт КТЕ. Після завершення буде узгоджено графік проведення робіт з асфальтування
34	ПРОВ. ГРИГОРІЯ ЦАРИКА, 5	700,0	15.08.2019	25.08.2019
35	ПРОВ. МΙΚІЛЬСЬКИЙ (СІЧНЕВИЙ), 1/25	500,0	06.08.2019*	20.08.2019
36	ПРОВ. ЛАБОРАТОРНИЙ, 26	525,0		Графік буде надано після надання інформації від КТЕ стосовно виконання робіт.
37	ВУЛ. МЕЧНИКОВА, 8	500,0	16.08.2019*	23.08.2019
38	ВУЛ. ПРЕДСЛАВИНСЬКА, 38	590,0	15.08.2019*	22.08.2019
39	ВУЛ. ЛЕОНІДА ПЕРВОМАЙСЬКОГО, 5-А	300,0		Завершено
40	ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 145/1	500,0	08.08.2019	25.08.2019
41	БУЛЬВ. Л.УКРАЇНКИ, 3	1500,0	26.07.2019	13.08.2019
42	ТВЕРСЬКИЙ ТУПИК. 6/8	2216,69	13.08.2019	31.08.2019

№ з/п	Адреса	Вартість відповідно розпорядження (тис. грн.)	Планова дата початку робіт	Планова дата завершення робіт
43	ВУЛ. К. БІЛОКУР, 5/17	1000,0		Триває підготовка до оголошення процедури закупівель
		31716,69		

* графік змінено у зв'язку з погодними умовами