

**Інформація  
щодо фінансування видатків по  
капітальному ремонту за рахунок коштів бюджету розвитку  
по Печерській районній в місті Києві державній адміністрації  
Станом 04.12.2014 рік**

Галузь/установа	Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету/ КЕКВ	предмет договору	термін початку та закінчення робіт (місяць, рік)	Затверджений план на 2014 рік	План за січень — грудень	Профінансовано за січень — грудень	Касові видатки	залишок планових призначень січень- листопад	пропозицій до фінансування	Примітка 1.Найвiсть договору (№,дата) 2.Найвiсть ПКД 3.Найвiсть звіт про закупівлю (№, дата) 4. Найвiсть експертизи	Назва програми	Залишок	Акти виконаних робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13
<b>Освіта</b>													
ДНЗ №143	3132	відновлення груп (внутрішні приміщення)	берез-травень 2014	1300.0	1300.0	1,300.00	1300.0	0.0	0.0	Дог. №15 від 14.11.2013 року ТОВ "Будреконструкція"	Відновлення садочків	-	виконано
ДНЗ №720	3132	відновлення груп	берез-червень 2014	5000.0	5000.0		0.0	5000.0		відмінені торги	Відновлення садочків	-	
ДНЗ №325, 377, 457	3132	вікна	берез-червень 2014	215.7	215.7	211.70	144.2	4.0		Договор № Ф377 від 20.08.14, Дог.№Ф457 від 20.08.14 , Дог.В-325/Ф7 від 25.09.14р. Фірма "7+1"	ПННР	4	роботи виконано
ДНЗ № 325	3132	капітальний ремонт харчоблоку, заборгованість	берез-червень 2014	340.0	340.0		0.0	340.0	0.0		ПННР	-	
ДНЗ № 141	3132	кап.ремонт актові зали та внутрішні приміщення		200.0	200.0			200.0					
ДНЗ № 228	3132	кап.ремонт харчоблоку		325.0	325.0		0.0	325.0		проходження експертизи	ПННР	-	
ДНЗ №450	3132	заборгованість за 2013		1396.2	1396.2	1,396.20	1396.2	0.0		Договор №11 від 14.05.2013р. ТОВ "Гідроспецмонолітбуд"	ПННР		роботи виконано
ДНЗ №241	3132	капремонт внутрішніх приміщень (відновлення груп)	берез-червень 2014	564.2	564.2		0.0	564.2		Дог. №Г241 від 22.07.2014 р. ТОВ "Гідроспецмонолітбуд"	ПННР	0	
ДНЗ №458	3132	вхідна група		78.7	78.7	78.70	78.7	0.0		Договір №458К від 31.05.14р. Канід	ПННР	0	Оплачено
ДНЗ №458	3132	заборгованість за 2013		140.0	140.0			140.0			ПННР		
ДНЗ № 457	3132	кап.ремонт покрівлі та фасаду	Жовтень-листопад	340.0	340.0	332.14	118.04	7.9		Дог.№П-457/Ф7у від 25.09.14р. ТОВ "Укрмонтажлюкс"	ПННР	7.9	роботи виконано
ДНЗ № 457	3132	кап.ремонт пральні та сантехнічних мереж	Жовтень-листопад	200.0	200.0			200.0		проходження експертизи	ПННР		проходження експертизи
ДНЗ № 298	3132	кап.ремонт покрівлі	Жовтень-листопад	163.8	163.8			163.8			ПННР		
ДНЗ №731	3132	капремонт харчоблоку	травень-червень 2014	501.3	501.3	501.30	0.0	0.0		Дог. № Б731 від 05.09.14р. Будреконструкція,ТОВ	ПННР	-	роботи виконано
ДНЗ №731	3132	кап.ремонт пральні	November 1, 2014	140.0	140.0			140.0	140.0	Дог.№ УКР731 від 21.11.14р.	ПННР	-	роботи виконано
ДНЗ №424	3132	капремонт харчоблоку	берез-травень 2014	300.0	300.0		0.0	300.0	273.1	Договор № ТБ424 від 01.09.14р. Тім Буд,ТОВ	Харчоблоки		роботи виконано
ДНЗ №653	3132	капремонт харчоблоку	берез-травень2014	300.0	300.0	297.80	285.0	2.2		Дог.№ укр2 від 27.10.14р. ТОВ "Укрмонтажлюкс"	Харчоблоки	2.2	роботи виконано
ДНЗ №1	3132	капремонт пральні	квітень-травень 2014	200.0	200.0	190.50	190.5	9.5		Дог.№ укр1 від 27.10.14р. ТОВ "Укрмонтажлюкс"	ПННР	9.5	роботи виконано

ДНЗ №241	3132	капремонт харчоблоку	травень-червень 2014	209.2	209.2	102.10	102.1	107.1	Договор №241 від 22.05.2014 року ТОВ "Гідроспецмонолітбуд"	ПННР	-	Знаходяться в господарчій-групі	
ДНЗ	3132	капремонт МТП, ЦО, ГВП,ХВП		275.0	275.0			275.0		ПОЗП	-		
<b>всього по кфк 070101</b>	3132		-	<b>12189.1</b>	<b>12189.1</b>	<b>4,410.44</b>	<b>3614.7</b>	<b>7778.7</b>	<b>413.1</b>		-		
гімназія №109	3132	заборгованість за 2013		454.4	454.4	233.40	160.4	221.0	Договор №109 від 14.03.2014 року ТОВ "Гідроспецмонолітбуд",	ПОЗП	107.328	Знаходяться в господарчій-групі	
УГЛ	3132	заборгованість за 2013		106.2	106.2		0.0	106.2	Дог.№УГЛ/В.-14 від 21.11.14р. ПП.Відкос"	ПННР	-	роботи виконано	
ЗНЗ № 134	3132	покрівля та харчоблок		160.0	160.0			160.0	153.9	Дог№УКР134 від 17.11.14р. Укрмонтажлюкс	ПННР	-	роботи виконано
ЗНЗ №88	3132	капремонт харчоблоку	травень-червень 2014	400.0	400.0		0.0	400.0		роботи виконуються	ПННР	-	Знаходяться в господарчій-групі
ЗНЗ №75	3132	капремонт фасаду	травень-червень 2014	400.0	400.0	156.90	156.9	243.1		Договор №75/2014 від 25.04.2014 року ТОВ "Гідроспецмонолітбуд"	ПОЗП	-	Знаходяться в господарчій-групі
ЗНЗ №75	3132	капремонт аварійних ділянок асфальту прибі-ої території школи	берез-червень 2014	682.2	682.2		0.0	682.2		Договор №75 від 14.05.2014 року ТОВ "Гідроспецмонолітбуд"	ПННР	-	Знаходяться в господарчій-групі
ЗНЗ	3132	капремонт МТП, ЦО, ГВП,ХВП		267.0	267.0			267.0			ПОЗП	-	
<b>всього по кфк 070201</b>	3132		-	<b>2469.8</b>	<b>2469.8</b>	<b>390.30</b>	<b>317.3</b>	<b>2079.5</b>	<b>260.1</b>		-		
<b>всього по галузі</b>	3132		-	<b>14658.9</b>	<b>14658.9</b>	<b>4,800.74</b>	<b>3932.0</b>	<b>9858.2</b>	<b>673.2</b>		-		

Начальник господарчої групи

А.Мазур

**Інформація**  
**щодо фінансування видатків на**  
**придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок коштів бюджету розвитку**  
**по Печерській районній в місті Києві державній адміністрації**  
**Станом 04.12.2014 року**

тис. грн.

Галузь/установа	Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету/КЕКВ	предмет договору	Затверджений план на 2014 рік	План за січень — листопад(звітний місяць)	Профінансовано за січень - звітний місяць)	Касові видатки	залишок планових призначень січень-грудень	пропозиції до фінансування	Примітка 1.Наявність договору (№, дата) 2.Наявність звіту (№, дата)
1	2	3	4	5	6.00	7	7	8	9
<b>Освіта</b>									
ДНЗ №731	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування ДНЗ (меблі та технологічне обладнання)	110.8	110.8	96.30	96.3	14.5		Дог № ФО-2 від 26.09.2014, Дог№ФОМ-14/1 від 27.10.14р., Дог.ФОМ-14/3 від 27.10.14р.
ДНЗ №1	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування ДНЗ (меблі та технологічне обладнання)	100.0	100.0		0.0	100.0	28.0	Дог.№ПІМ1 від 06.10.14р.
ДНЗ №653	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	110.8	110.8	40.90	0.0	69.9		Дог№ФОМ-14/4 від 27.10.14р., Дог№ ФОМ-14/2 від 27.10.14р.
ДНЗ №424	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	100.0	100.0		0.0	100.0		
<b>всього по кфк 070101</b>	<b>3110</b>		<b>421.6</b>	<b>421.6</b>	<b>137.20</b>	<b>96.3</b>	<b>284.4</b>	<b>28.0</b>	
ЗНЗ	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (парти)	103.2	103.2	103.04	102.0	0.2		Дог.№ 2/2 від 22.10.14 року
ЗНЗ, 88, 109, 90	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (технологічне обладнання)	149.2	149.2	21.00	21.0	128.2		
<b>всього по кфк 070201</b>	<b>3110</b>		<b>252.4</b>	<b>252.4</b>	<b>124.04</b>	<b>123.0</b>	<b>128.4</b>	<b>0.0</b>	-
<b>всього по галузі</b>	<b>3110</b>		<b>674.0</b>	<b>674.0</b>	<b>261.24</b>	<b>219.3</b>	<b>412.8</b>	<b>28.0</b>	-

начальник (керівник)

виконавець  
тел