

Виконання програми економічного та соціального розвитку міста Києва на 2016 рік

Згідно розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29 січня 2016 року №40 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2016 рік» та від 30.09.2016 №936 «Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у Печерському районі міста Києва заплановано провести ремонтні роботи на **140 об'єктах** на загальну суму **53 млн. 333 тис. 300грн.**

З них:

По ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ заплановано проведення робіт на **43 об'єктах** на суму **32 млн. 486 тис.грн.**,

- Станом на сьогоднішній день виконано робіт на **17 об'єктах** на суму **9 млн.182 тис. 500 грн.**

- в роботі перебуває **13 об'єктів** на суму **7 млн. 708 тис. 800 грн.**
- планується провести ремонтні роботи до кінця року на **13 об'єктах** на загальну суму **15 млн. 594 тис. 700 грн.**

По закладах охорони здоров'я та соціального захисту заплановано проведення ремонтних робіт капітального характеру на **16 об'єктах** на суму **5 млн. 207 тис.грн.**,

- на сьогоднішній день виконано роботи на **7 об'єктах** на загальну суму **1 млн 205 тис. грн., а саме:**
- в роботі **2 об'єкти** на суму **684,6 тис.грн.**
- планується провести ремонтні роботи до кінця року на **7 об'єктах** на суму **3 млн. 070 тис. 500 грн.**

По закладах культури заплановано проведення робіт на **6 об'єктах** на суму **501,0 тис.грн.**

- на сьогоднішній день проводяться роботи на **3 об'єктах** на суму **126,0 тис. грн.**
- планується провести ремонтні роботи до кінця року на **3 об'єктах** на суму **375,0 тис. грн.**

По житлово-комунальному господарству заплановано проведення робіт на **68 об'єктах** на загальну суму **12 млн 520 тис. 600 грн.**

- на сьогоднішній день виконано роботи на **34 об'єктах** на суму **6 млн 321 тис.200 грн.**
- на даний час в роботі перебуває **18 об'єктів** на суму **2 млн. 992 тис 100 грн.**
- планується провести ремонтні роботи до кінця року на **16 об'єктах** на суму **3 207,3 тис. грн.**

По інших галузях господарства заплановано проведення робіт на 7 об'єктах на суму 2 618,7 тис.грн.

- на даний час в роботі перебуває приміщення управління житлово-комунального господарства та будівництва на вул.Московській, 37/2 на суму **477,7 тис.грн.**
- планується провести ремонтні роботи до кінця року на **6 об'єктах** на суму **2141,0 тис. грн.**

Слід зазначити, що станом на сьогоднішній день виконано робіт на загальну суму 20 982,0 тис.грн. що складає 39,34 % від загальної суми розпорядження.

Профінансовано робіт на суму 15 861,9 тис грн, що складає 29,74 % від загальної суми розпорядження.

Освоєно коштів на суму 12 071,9 тис грн, що складає 22,64 % від загальної суми розпорядження.

За результатами проведеної роботи слід зазначити, що на сьогоднішній день в загальному виконано робіт на 58 об'єктах,

- в роботі на даний час перебуває **21 об'єкт** на суму **7 672,1 тис.грн.,**
- на **61 об'єкті** проводяться підготовчі роботи до виконання будівельних робіт (процедури електронних закупівель, визначення виконавців робіт, проходження експертизи, укладання договорів) на загальну суму **28 952,3 тис.грн.;**

- оголошено процедур закупівель по **127 об'єктам,**
- визначено виконавців робіт по **91 об'єкту,**
- проходить період обговорень на **13 об'єктах,**
- по **23 об'єктах** проводиться відповідна робота по визначенню (кваліфікації) виконавців ремонтних робіт.

Питання виконання ремонтних робіт та освоєння коштів перебуває на постійному контролі в управління житлово-комунального господарства та будівництва. Всі ремонтні роботи планується завершити до кінця поточного року.

Заступник начальника управління

Н. Перехрест

Мазур А.І.